

香川シールド工事 週間工程表										月間安全衛生重点管理事項 挟まれ巻き込まれ災害の防止		工期		自: 2023年9月26日 至: 2028年3月31日		作成日				2026年1月16日				備考		
工種	業者	危空 火埋	昼夜 区分	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	備考	
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
仮設工																										
仮設防音ハウス (屋上部)	トユー エコサポート	危	昼	Bエリア中央部 天井パネル・桁梁撤去 (6/8スパン)	Bエリア中央部 天井パネル・桁梁撤去 (6/8スパン)	Bエリア北側 天井パネル・桁梁撤去 (8/8スパン)	Bエリア 小屋梁撤去、解体 (2本)	Bエリア 小屋梁撤去、解体 (1本) ランウェイ移設	Bエリア 折版移動撤出 (屋上⇒地上)	Bエリア 折版移動撤出 支柱撤去	Aエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Aエリア 天井パネル撤去	Aエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去	Cエリア 天井パネル撤去		
揚重工																										
移動式クレーン	大京建機	危	昼	16tRC	16tRC	16tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC	60tRC			
交通管理																										
車両・歩行者誘導	三和警備保障		昼																							
騒音レベル	大・中・小		中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中			
振動レベル	有・無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
搬入出 発進立坑				【搬入】 燃料 (三和エナジー)	【搬出】 16:50 16tRC 1台 (大京建機)	【搬入】 5:30 60tRC (大京建機)	【搬入】 早朝ラフター クレーン回送有	【搬出】 AM ホールトレーラー1台 PM ホールトレーラー1台 小屋梁 (トユー・エコサポート)	【搬出】 14:00 15t平車 スクラップ (岐本金属)	【搬出】 9:00 8tヒアブ車 スクラップ (岐本金属)	【搬出】 マグ車 スクラップ (岐本金属)	【搬出】 10:00 10t平車 13:00 10t平車 天井パネル (トユー・エコサポート)	【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー)	【搬入】 10:00 10t平車 天井パネル (トユー・エコサポート)	【搬入】 16:00 2tパワーゲート 保安材 ハンマードリル 発電機 洗式掃除機 (仙台銘板)	【搬入】 16:50 2tパワーゲート 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 16:50 2tパワーゲート 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 7:30 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 7:30 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー)	【搬入】 9:00 2tパワーゲート 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 9:00 2tパワーゲート 3tダブルキャブ (笛島建設)	【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー)			



香川合流改善貯留施設貯留管設置工事
ホームページを開設しました。