

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事 週間工程表				月間安全衛生重点管理事項 墜落・転落災害の防止										工期 自：2023年9月26日 至：2028年3月31日		作成日 2026年2月5日						備考			
工程	業者	危空 火理	昼夜 区分	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木		20 金	21 土	22 日
仮設工																									
仮設防音ハウス	トーユー エコサポート	危	昼	Cエリア 樋鋼材、壁パネル撤 去・搬出	Cエリア 樋鋼材、壁パネル撤 去・搬出	Cエリア 樋鋼材、壁パネル撤 去・搬出	3-4BL 桁梁・プレス撤去 小屋根移設 樋鋼材搬出	3-4BL 小屋根移設 ランウェイ移設 支柱撤去(南側) 樋鋼材搬出	3-4BL ランウェイ移設 支柱撤去(北側) 桁梁・プレス復旧		8-9BL 桁梁・プレス撤去	8-9BL 桁梁・プレス撤去 小屋根移設 ランウェイ移設 支柱撤去(南側)	8-9BL 支柱撤去(北側) 天井クレーン盛替え 段取り	全面水平ネット撤去 プレス撤去	天井クレーン盛替え 段取り 小屋根移設			天井クレーン盛替え	天井クレーン盛替え	8-9BL 小屋根移設 桁梁・プレス復旧	8-9BL 桁梁・プレス復旧 2-3BL 桁梁・プレス撤去	2-3BL 小屋根移設 支柱撤去 桁梁・プレス復旧	1-2BL 桁梁・プレス撤去 小屋根移設		
	シキミ	危	昼															天井クレーン盛替え	天井クレーン盛替え						
仮設電気工																									
仮設電気	樹田電機	危	昼											月例点検											
仮設電気	関東電気保安協会		昼			キュービクル点検 (13:00~)																			
揚重工																									
移動式クレーン	大京建機	危	昼	60 t RC	60 t RC	60 t RC	60 t RC	60 t RC	60 t RC		60 t RC	60 t RC	60 t RC	60 t RC	160 t AC組立			160 t AC	160 t AC	160 t AC	160 t AC	160 t AC	160 t AC	160 t AC	
交通管理																									
車両・歩行者誘導	三和警備保障		昼																						
騒音レベル	大・中・小			中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	
振動レベル	有・無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
搬入出 発進立坑				【搬出】 15:30 10 t 平車 樋鋼材、壁パネル (トーユーエコサポ ート)	【搬出】 10:30 8tユニック 探光部壁パネル (東明工業) 14:00 15tマグ車 支柱 15:30 10 t 平車 樋鋼材、壁パネル (トーユーエコサポ ート) 16:30 8 t ユニック 探光部壁パネル (東明工業)	【搬入】 9:00 4t車 ランウェイ材、ドアパ ネル、ドア (トーユーエコサポ ート) 【搬出】 10:30 8t車 探光部壁パネル (東明工業) 15:30 10 t 平車 樋鋼材 (トーユーエコサポ ート)	【搬出】 10:30 8 t 車 探光部壁パネル (東明工業) 15:30 10 t 平車 樋鋼材 (トーユーエコサ ポート)	【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー) 【搬出】 15:30 10 t 平車 樋鋼材 (トーユーエコサ ポート)		【搬出】 10 t 平車 支柱 (トーユーエコサポ ート)		【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー) 【搬出】 22:30 60tRC (大京建機) 深夜回送有	【搬入】 5:30 160tAC (大京建機) 早朝回送有									【搬入】 AM 燃料 (三和エナジー) 【搬出】 10 t 平車 支柱 (トーユーエコサポ ート)			
				※2月12日(木) 深夜22:30 2月13日(金) 早朝5:30に、 クレーンの回送を行います。																					


 呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事  
 ホームページを開設しました。