呑川シールド工事　週間工程表

月間安全衛生重点管理事項：機械関連災害の防止

工期：自：2023年9月26日　至：2028年3月31日

作成日：2026年4月2日

工種	業者	危険火壇	昼夜区分	3月 30 月	31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	4月 6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	備考
仮設工																									
仮設防音ハウス	トーユーエコサポート	重危	昼	Bエリア（南側） 桁・プレス復旧 水平ネット復旧 天井パネル復旧	被覆ワイヤー設置 天井クレーン移動	ケラバ・東材復旧 コーキング加工 屋根材、仮設材揚重 天井クレーン移動	ケラバ・東材復旧 コーキング加工	ケラバ・東材復旧 コーキング加工			ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧	ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧	ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧	ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧	ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧			ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧	ケラバ・東材復旧 屋根折版復旧					2026/3/30～4/1 駐車場使用
防音工	大成設備	危	昼		メッセンジャー ワイヤー設置 火災報知器設置	メッセンジャー ワイヤー設置 火災報知器設置																			
仮設工																									
シールド設備基礎	向井建設	危	昼				鉄板撤去 水槽移設 土砂ピット頭部固定	舗装撤去、掘削			掘削 基礎砕石	掘削	掘削 基礎砕石	掘削	掘削 基礎砕石			掘削	掘削 基礎砕石	均しコン打設	玉掛相番	玉掛相番	鉄筋組立		
	日本圧送	危	昼																	8tポンプ車					
舗装切断	第一カッター興業	危	昼				舗装切断																		
防火水槽設備設置	石山設備		昼					排水設備盛替え																	
揚重工																									
移動式クレーン	大京建機	危	昼	16tRC 駐車場作業	16tRC 駐車場作業	16tRC 駐車場作業	25tRC																25tRC		
天井クレーン	シキミ	危	昼																	配線設置	自主検査	落成検査			
交通管理																									
車両･歩行者誘導	三和警備保障		昼	昼4	昼4	昼4	昼2	昼3			昼3	昼3	昼3	昼3	昼3			昼3	昼3	昼2	昼2	昼2	昼2		
騒音レベル	大・中・小			大	大	大	小	小			小	小	小	小	小			小	小	小	小	小	小		
振動レベル	有・無			無	無	無	無	無			無	無	無	無	無			無	無	無	無	無	無		
搬入出 発進立坑				【搬出】 9:00　16tRC 防音ハウス内 ⇒駐車場 （大京建機）	【搬出】 9:00　16tRC 防音ハウス内 ⇒駐車場 （大京建機）	【搬入】 AM　2ｔ　2台 PM　2ｔ　1台 資機材 （トーユーエコサポート） 【搬出】 9:00　16tRC 防音ハウス内 ⇒駐車場 （大京建機） AM　6ｔ フォークリフト 15:30,16:00 トレーラー2台 高所作業車 （カナモト） 16:30　16tRC （大京建機）	【搬入】 7:30 25tRC （大京建機） AM ブラ数　3ｔ車 溶接機、資機材　6ｔ車 （カナモト） 13:00　3tPG 切断機 （第一カッター） 【搬出】 9:00 セミトレーラー 敷鉄板　（ヒロセ） 10:00 15t車 敷鉄板　（ヒロセ）	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 ASガラ 9:00，9:30,10:00 10tDT 3台×2回転(正村重機) 路盤材 13:00,13:30,14:00 10tDT 3台×1回転(正村重機)			【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 路盤材 9:00,9:30 10tDT 2台×1回転(正村重機) 掘削土 10:00,10:30 10tDT 2台×3回転(正村重機) 11:00,11:30 10tDT 2台×２回転(正村重機)	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 掘削土 9:00,9:30 10:00,10:30 10tDT 4台×3回転(正村重機)	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 掘削土 9:00,9:30 10:00,10:30 10tDT 4台×3回転(正村重機)	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 路盤材 9:00,9:30 10:00,10:30 10tDT 2台×2回転(正村重機) 10:00,10:30 10tDT 2台×1回転(正村重機) 掘削土 11:00,11:30 10tDT 2台×２回転(正村重機) 13:00,13:30 10tDT 2台×1回転(正村重機)	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 掘削土 9:00,9:30 10:00,10:30 10tDT 4台×3回転(正村重機)		【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 路盤材 9:00,9:30 10tDT 2台×1回転(正村重機) 掘削土 10:00,10:30 10tDT 2台×3回転(正村重機) 11:00,11:30 10tDT 2台×２回転(正村重機)	【搬入】 7:30 タイヤBH （朝日重機） 【搬出】 掘削土 9:00,9:30 10:00,10:30 10tDT 4台×3回転(正村重機)	【搬入】 7:30 8tポンプ車 （日本圧送） 9:00 生コン車 18-12-20BB 30m3 （太平洋セメント）	【搬入】 9:00 13t車 ウェイト （シキミ）	【搬出】 15:30　13t車 ウェイト （シキミ）	【搬入】 9:00 25tRC 9:30 15t車 鉄筋材		

香川合流改善貯留施設貯留管設置工事
ホームページを開設しました。